

**De:** Tannia C. Burgos Morales  
**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 13:32  
**Para:** M. Constanza Carreño Chaparro  
**CC:** Jaime Valdebenito Alcócer; Andres Palma Tapia; Cristian Quinteros Sánchez; Humberto Saavedra Sanchez; Bruno Boggioni Rivera; Leonardo Torres Pinochet  
**Asunto:** Propuesta - Presupuesto de Modificación de Convenio: "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", Código BIP: 40003075-0  
**Datos adjuntos:** Toma Razon, Res. Afec. N° 78 Ticnamar.pdf; Respuesta ORD.N° 24\_2021, Marzo del 2021. Fundación Altiplano..pdf; ORD.38.GLOSARIO F.A..pdf; Carta de FA a Intendente AyP por Emergencia COVID-19 y proyectos Belén y Tignamar.pdf; Respuesta.Ordinario.N° 392.2020. Ajustada Respuesta Ordinario N°392..pdf; Ord N° 24Glosario Complemento Ticnamar..pdf; REX. N°1422 (05.08.2020). Protocolo Covid-19.PDF; ORD. 0281 (30.03.2020). Modalidad Flexible..PDF; Propuesta.Ajuste de Presupuesto. Restaura. Ticnamar..ABRIL.2021.xlsx; PROPUESTA DE MODIFICACION CT FUNDACION ALTIPLANO TICNAMAR ABRIL 2021.doc

Estimados:

Junto con saludar y en atención a la información recopilada y antecedentes a la vista, remito borrador de PROPUESTA de modificación de convenio de transferencia de recursos respecto de iniciativa **"RESTAURACIÓN IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICNAMAR", CÓDIGO BIP N° 40003075-0**, la cual fue solicitada en esos términos y se encuentra sujeta a consideraciones tanto del subejecutor como a la aprobación respectiva del Consejo Regional, como también posterior revisión de departamento jurídico de este Gobierno Regional.

Asimismo, en correo de arrastre se visualiza comentarios y observaciones a tener en cuenta. Además, en este acto adjunto documentos fundantes y que son parte integrante de la presente propuesta. Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales.

---

**De:** Cristian Quinteros Sánchez  
**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 12:41  
**Para:** M. Constanza Carreño Chaparro  
**CC:** Tannia C. Burgos Morales  
**Asunto:** Propuesta - Presupuesto de Modificación de Convenio: "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", Código BIP: 40003075-0

Estimadas:

Envío propuesta de presupuesto ajustado TICNAMAR (RESPECTO DE ITEMS Y SUB-ITEMS, NO PRESUPUESTARIO), es importante considerar que este debe ser consensuado con SUB-EJECUTOR, ya que ellos decidirán realizar ajuste presupuestario de los diferentes ítems y sub-ítems para terminar dicho proyecto con los recursos actuales (sin suplementación), además que si bien existen observaciones de parte del IF que fundamentan modificaciones en Sub-ítems en su gran mayoría, estos ya tienen la aprobación de los cambios por parte del CMN. El tema delicado es definir qué hacer con los ítems que no se ejecutaran y que presentan avances en algunas de sus Sub-ítems, trabajo a consensuar con F. Altiplano (Ítems N° 8 Y N° 9)

Finalmente con respecto al ítem 1 "Trabajos Previos" - Sub-ítem "Habilitación e Instalación de Faenas", se recomienda por parte de este profesional, cargar todos los gastos incurridos en dicho Sub-ítem "Habilitación e Instalación de Faenas", esto ya que al agregar otra cuenta "Residencia Trabajadores", NO tendremos como

fundamentar dicho cambio, como sucede con los demás, en los cuales se pronunció y aprobó el CMN. De no ser así se debe incluir la sub-cuenta que propone IF y explicar o fundamentar su creación de acuerdo a su criterio. Considerando que desde su punto de vista (contenedores) no se encuentra físicamente dentro de los área de instalación de faenas.

Considerar finalmente que esta es una Obra de Restauración, en localidad que No son Urbanas y en este caso en específico la iglesia se encuentra en las afueras del pueblo de Ticnamar.

Att.-

C. Quinteros.-

---

**De:** Cristian Quinteros Sánchez

**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 12:12

**Para:** M. Constanza Carreño Chaparro <constanza.carreno@gorearicayparinacota.gov.cl>

**CC:** Tannia C. Burgos Morales <tannia.burgos@gorearicayparinacota.gov.cl>

**Asunto:** Propuesta de Modificación de Convenio: "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", Código BIP: 40003075-0

Hola:

Buenas tardes, en relación a la Propuesta de Modificación de Convenio: "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", Código BIP: 40003075-0, es necesario considerar los siguientes antecedentes que a la fecha no constan en las Resolución Afecta N° 78/2019 Y la Resolución Afecta N° 9/2021, se entrega el detalle:

- 1) "Glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar". Código BIP: 40003075-0. Enviado por parte del Sub-Ejecutor Fundación Altiplano por medio del Ordinario N° 38/2020 de fecha 25/02/2020 y aprobado por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020.
- 2) "Complementación de Glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar". Código BIP: 40003075-0. Enviado por medio del Ordinario N° 24/2021 de fecha 10/03/2021 y aprobado por medio del Ordinario N° 369/2021 de fecha 17/03/2021.
- 3) Protocolo de Acuerdo Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés "EMERGENCIA COVID-19". Este de fecha 30/07/2020. Aprobado por medio de la Resolución Exenta N° 1422/2020 de fecha 05/08/2020.

De acuerdo a la información del IF, es necesario que dicha información se encuentre en la Propuesta de Modificación de convenio.

P.D: Se entregaron todos los archivos por medio de Pendrive a nuestra jurídica, hoy a las 12.00 a.m. 23/04/2021.

Att.-

C. Quinteros.-

---

**De:** M. Constanza Carreño Chaparro

**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 12:08

**Para:** Dacog <dacog@gorearicayparinacota.gov.cl>

**Asunto:** RE: Solicita cambio de División en firma

Solucionado.

Atte.,



Constanza

E-0600


**De:** M. Constanza Carreño Chaparro  
**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 11:51  
**Para:** Dacog <[dacog@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:dacog@gorearicayparinacota.gov.cl)>  
**Asunto:** RV: Solicita cambio de División en firma

Estimado equipo, me avisó Ernesto de esta situación.  
Por favor no enviar documentación hasta que Cristian Gonzalez, proceda con el cambio en el sistema documental  
Apeas me indique que está solucionado, se los haré saber.  
(Habrà que re hacer la documentación...)  
Atte.,  
Constanza

---

**De:** M. Constanza Carreño Chaparro  
**Enviado el:** viernes, 23 de abril de 2021 11:49  
**Para:** Cristian Gonzalez Morales <[cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl](mailto:cristian.gonzalez@gorearicayparinacota.gov.cl)>  
**Asunto:** Solicita cambio de División en firma

Estimado Cristian:  
Me avisan que la oficina de Partes está rechazando los documentos firmados por mí a través del sistema digital, porque  
aparezco aún como Jefe división Infraestructura y transportes.  
Entiendo que debes cambiar este ítem.  
Quedo atenta.  
Cordialmente,



**M. Constanza Carreño Chaparro**

FONO: 58-2207434

Jefe División de Presupuesto e Inversión Regional

**GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

---

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la

persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

**5.0599**





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
UNIDAD JURÍDICA

NSS

CURSA CON ALCANCE RESOLUCIÓN  
N° 78, DE 2019, DEL GOBIERNO  
REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
REGION 15

02 DIC 2019

N° 4.445



71120111023445

ARICA,

Esta Contraloría Regional ha tomado razón del instrumento indicado en el epígrafe, que sanciona el convenio de transferencia celebrado con la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés, para la ejecución del proyecto denominado "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichnamar", por encontrarse ajustado a derecho.

No obstante, es dable precisar que, conforme a lo consignado en la cláusula octava del referido acuerdo de voluntades, el tiempo de ejecución de las actividades objeto del acuerdo corresponde a doce meses, de acuerdo a la carta Gantt que acompañó la empresa ejecutora.

acto administrativo.

Con el alcance que antecede, se cursa el

Saluda atentamente a Ud.,

JACQUELINE DEL VALLE INOSTROZA  
Abogada  
Consejera Regional de Arica y Parinacota  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPÚBLICA DE CHILE  
Gobierno Regional de  
Arica y Parinacota  
Oficina de Partes

05 DIC 2019

RECIBIDO

N°:  
Día:  
Mes:

Recibido Pina  
Folio 1913.6592  
Folio 1913.6592  
Gobernador Regional de Arica y Parinacota

AL SEÑOR  
INTENDENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
PRESENTE

Remite  
Antecedentes



13 NOV. 2019

ARICA Y PARINACOTA	
CONTRALORIA GENERAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA	
TOMA DE RAZON RECEPCION	
Jurídica	
División de la Administración del Estado	
División de Transparencia y Registro	
Autoridad Administrativa	
Asesoría Contable	

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA

QUE INDICA.

RESOLUCIÓN AFECTA N° 0078

ARICA, 12 NOV 2019

VISTOS:

1. Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 11 de noviembre de 2019, celebrado entre la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés, y este Gobierno Regional, para la ejecución del proyecto denominado "Restauración Iglesia Virgen de La Asunción de Ticomar", Código BIP N° 40003075-0.
2. Lo dispuesto en la Glosa N° 5.1, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, contenida en la Ley N° 21.125, Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2019.
3. La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 7 y N° 8, de 2019, ambas de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la Exención del trámite de toma de razón y determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales a partir de las cuales los actos que se individualizan en ella quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda; y las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

CONSIDERANDO:

La necesidad de formalizar la celebración del Convenio de Transferencia individualizado en el numeral 1 de los Vistos.

RESUELVO:

1. Apruébese el Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 11 de noviembre de 2019, celebrado entre la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés, y este Gobierno Regional, para la ejecución del proyecto denominado "Restauración Iglesia Virgen de La Asunción de Ticomar", Código BIP N° 40003075-0.
2. En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6, de la Resolución N° 7, de 2019, emitida por la Contraloría General de la República, se transcribe el texto íntegro del Convenio aprobado:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA  
PROVISIÓN PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO  
ENTRE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
Y  
FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS

En Arica, a 11 de noviembre de 2019, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT 61.978.890-7, persona jurídica de derecho público, representado por el Sr. Intendente Regional, don Roberto Erpel Seguel, ambos con domicilio en Avda. General Velásquez N° 1775, de esta ciudad, en adelante e indistintamente "Gobierno Regional de Arica y Parinacota" o "Gobierno Regional", por una parte, y por la otra, la FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS, RUT 65.122.070-K, representada por don Cristian Heinsen Planella, ambos con domicilio en Andrés Bello N° 1515, Villa Magisterio de la ciudad de Arica, en adelante "el subejecutor", se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Constituyen antecedentes del presente convenio de transferencia, los siguientes:

1. Lo dispuesto en el Decreto N° 1130 de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, que modifica el presupuesto vigente del sector público incrementando la asignación 33.01.901, de la Glosa 02.5.5, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, contenida en la Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Público, año 2019.
2. Las normas contenidas en la Resolución Exenta N° 4502, emitida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con fecha 20 de abril de 2016, que Aprueba la Guía Operativa del Programa Puesta en Valor del Patrimonio.
3. Lo acordado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota en su VI Sesión Extraordinaria del año 2018, según da cuenta el Certificado N° 461/2018, emitido por su Secretario Ejecutivo con fecha 21 de Diciembre de 2018, en virtud del cual se aprobó la ejecución del proyecto denominado "Restauración Iglesia Virgen de La Asunción de Ticomar", Código BIP N° 40003075-0, por un monto total de M\$ 641.452.-
4. Lo establecido en la Resolución N° 30, emitida por la Contraloría General de la República con fecha 11 de marzo de 2015, que Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
5. Lo instruido por el Intendente Regional de Arica y Parinacota por medio de Resolución Exenta N° 263, de fecha 17 de febrero de 2016, que Aprueba Procedimiento Administrativo Especial para el Control y Seguimiento de Iniciativas de Puesta en Valor de Patrimonio, para uso interno del Gobierno Regional.
6. Lo informado por el subejecutor mediante Ord. N° 238, de fecha 24 de Diciembre del 2018, referido a la programación de caja del programa individualizado en el numeral 5 de esta cláusula.
7. La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019 y N° 8 del 27 de marzo de 2019, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan las normas sobre Exención del trámite de toma de



razón y determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de las cuales los actos que se individualizan en ella quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda.

## SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto, de acuerdo a lo señalado en la correspondiente Ficha IDI N° 4003075-0, la restauración de la Iglesia Virgen de la Asunción de Ticomar, ya que es uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Chile. El rigor disciplinario y pertinencia han sido partes de las incorporaciones en la elaboración del proyecto de intervención patrimonial. El proyecto presenta una instancia conveniente para el perfeccionamiento de la ciencia y la conservación patrimonial en Chile, siendo parte relevante del proyecto el asegurar la continuidad de los bienes muebles e inmuebles del templo nuestra Señora de la Asunción de Ticomar frente a los impactos impredecibles derivados de la recurrencia sísmica regional, preservar, conservar y potenciar el valor patrimonial del conjunto religioso, y propiciar el desarrollo sostenible y fortalecimiento comunal de Ticomar. El diseño de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Ticomar, fue aprobado el 23 de Octubre de 2015, según Ord. 3253/15.

Los recursos que se transferirán a la Fundación Alipiano en virtud de la cláusula siguiente, deberán destinarse al cumplimiento de los siguientes objetivos, conforme lo establecido en la respectiva ficha IDI:

“El contenido histórico, religioso y arquitectónico de la Iglesia Virgen de Asunción de Ticomar, al tratarse de una obra de arte arquitectural de valor universal, determina su relevancia a nivel comunal ya que es de carácter patrimonial y su restauración tiene los criterios de intervención coherentes con los principios y acuerdos fundamentales como la restauración y rescate patrimonial validados por el consejo de monumentos nacionales (cmn).”

Forman parte del Proyecto, los siguientes instrumentos:

1. Los documentos en los cuales conste la explicación del proyecto, principalmente, la Ficha IDI.
2. El Cronograma de Actividades del mismo que incluye su Carta Gantt.
3. El detalle del presupuesto, al nivel de sub-partidas o sub-ítems.

## TERCERO: APLICACIÓN DE RECURSOS

El Gobierno Regional se obliga a transferir al subejecutor la cantidad de \$ 641.452.000.- (seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuota	Ítem	Monto (\$)	Año
1	Obras civiles	209.158.645	2019
2	Obras civiles	432.293.355	2020
Total (\$)		641.452.000.-	

La transferencia descrita anteriormente se encuentra sujeta al específico avance del proyecto y a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional. Asimismo, las partes dejan establecido que los

recursos transferidos serán incorporados al presupuesto de la institución receptora, debiendo rendir cuenta de ellos de conformidad a las normas que regulan la materia,

El presupuesto de la iniciativa contempla las siguientes partidas:

ITEM	PARTIDAS	MONTO
1.	TRABAJO PREVIOS	
1.1.	Habilitación de instalación de faenas	
1.2.	Ceremonia retro y protección de bienes culturales con la comunidad	
1.3.	Cálculas exploratorias	
1.4.	Protección del Retablo Mayor	
1.5.	Despeje del terreno	
1.6.	Desarme y retiros previos	
2.	CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO	
2.1.	Apuntalamiento de muros	
2.2.	Cimbrado de arcos de piedra	
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	
3.1.	Registros sectoriales en el interior del templo	
3.2.	Registros sectoriales en el atrio del templo	
4.	DESARME	
4.1.	Liberación de revoques de barro, arcilla y pintura	
4.2.	Desarme de estructura de cubierta y techumbre	
4.3.	Liberación de pisos de ladrillo en nave-presbiterio	
5.	CONSOLIDACIÓN DE FUNDACIONES	
5.1.	Consolidación de fundaciones	

6.	REESTRUCTURACIÓN, CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN DE ARCOS, MUROS Y CONTRAFUENTES	
6.1.	Fabricación de adobes	
6.2.	Restauración y restauración de arcos, muros y contrafuertes	
6.3.	Reas. de muros (inyecciones y caladuras)	
6.4.	Refuerzo estructural con Ditas	
6.5.	Restauración del pórtico-muro de pías	
6.6.	Restauración de barda perimetral	
7.	RESTITUCIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO	
7.1.	Restauración de la armadura de par y nudillo-nave	
7.2.	Restauración de la armadura de par y nudillo, baptisterio y sacristía	
7.3.	Reas. de viga solera (arrocaba)-nave, presbiterio.	
7.4.	Instalación de caña y totora	
7.5.	Instalación de planchas de ondulina y paja	
8.	INTERVENCIÓN EN LA TORRE-CAMPAÑARIO	
8.1.	Liberación de revoques de barro	
8.2.	Desarme manual de campanario	
8.3.	Refuerzo estructural con Geomalla	
8.4.	Restauración del primer cuerpo-torre	
8.5.	Restauración de campanario y cúpula	
8.6.	Revoque en muros exteriores e interiores	
8.7.	Enlucido de muros exteriores e interiores	
8.8.	Pintura a la cal	



# CUARTO: CONTRAPARTE TÉCNICA

Para efectos de la ejecución de esta iniciativa, ambas partes deben designar una Contraparte Técnica, quienes velarán por la correcta aplicación de los recursos transferidos, ejecutarán y/o coordinarán las actividades objeto de estas transferencias, prepararán e informarán recíprocamente de su ejecución y serán responsables por la mantención de la información y documentación materia de este convenio. Esta información y documentación deberá mantenerse, en forma íntegra y completa, en las oficinas de la Fundación.

El nombre, cargo y unidad a la que pertenece el profesional que se constituirá como Contraparte Técnica en cada una de las instituciones firmantes del presente Convenio, será informado entre ellas por oficio. Dicha designación podrá ser modificada por las partes dando aviso a las otras, mediante oficio, en cualquier momento durante la ejecución de la presente transferencia.

## QUINTO: OBLIGACIONES DEL SUBJEJECUTOR

Durante la ejecución de la iniciativa, el subejecutor se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir con las normas legales, reglamentarias y procedimientos indicados en el presente convenio y por la legislación nacional, así como todas las obligaciones que le corresponda como organismo subejecutor de conformidad con la Guía Operativa.
- b) Otorgar un comprobante de ingreso por cada transferencia efectuada por el Gobierno Regional, que deberá especificar el origen del aporte, firmado por el representante legal de la institución o la persona habilitada para ello.
- c) Elaborar un expediente del convenio, y conservar la información y documentación del presupuesto de funcionamiento a financiar y sus actividades planificadas, con todos los documentos y respaldos en original en forma ordenada, completa y segura, según se establece en la Resolución N° 30 del 2015 de la Contraloría General de la República y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia y que sean aplicables a las partes, incluidos procedimientos internos del Gobierno Regional.
- d) Rendir cuenta mensual, técnica y financiera, de las actividades realizadas y de los gastos efectuados en el mes inmediatamente anterior, de conformidad con la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.
- e) Mantener comunicación con el Gobierno Regional según sea necesario, con el objeto de aclarar dudas, dar respuestas a observaciones de rendiciones u otras necesarias para el adecuado desarrollo del presente convenio.
- f) Responder por escrito, al GOBIERNO REGIONAL y la Unidad Regional SUBDERE de Arica y Patacóna las solicitudes de información sobre aspectos técnicos, financieros y otras consultas relativas al proyecto.
- g) Acompañar en visitas a terreno realizadas por el GORE y la Unidad Regional SUBDERE de Arica y Patacóna.
- h) Ante cualquier modificación que se quiera realizar a la iniciativa, esta debe ser informada por oficio y aprobada por el Gobierno Regional. Sin el cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Regional se regirá por lo aprobado inicialmente.
- i) Reintegrar el saldo total de los fondos no rendidos, no ejecutados u observados sin subsanación.
- j) Incorporar el logo y nombre del Gobierno Regional de Arica y Patacóna en todas las acta de difusión y convocatoria en el marco del presente instrumento.

9.	TERMINACIONES	
9.1.	Revoque en muros exteriores e interiores	
9.2.	Entlucido de muros exteriores e interiores	
9.3.	Pintura a la cal	65.687.286
9.4.	Restitución de pisos arcilla en nave central	
9.5.	Integración piso de piedra en Altar	
9.6.	Integración de pisos de piedra Baptisterio y Sacristía	
9.7.	Restauración de puertas con quincalla	
9.8.	Restauración de ventanas con quincalla	
10.	INSTALACIONES E ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO	
10.1.	Instalación eléctrica	13.804.000
10.2.	Iluminación	
10.3.	Instalación del sistema de alarma y monitoreo	
11.	OBRAS EXTERIORES	
11.1.	Librería Radier ario Iglesia	
11.2.	Integración piso modulado de piedra ario Iglesia	24.893.230
11.3.	Adecuación del sistema de drenaje en ario-Vereda perimetral	
11.4.	Piso nuevo como rodado ario y perimetral Iglesia	
12.	RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
12.1.	Restauración del retablo del Altar Mayor	48.778.100
12.2.	Conservación de la imaginaria	
13.	OBRAS COMPLEMENTARIAS	
13.1.	Habitación museográfica del templo según propuesta	
13.2.	Construcción Instalación sobrecubierta temporal rollo y zinc	34.675.000
13.3.	Desmontaje Sobrecubierta temporal	
13.4.	Desarme inst. faenas	
14.	PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACIÓN	
14.2.1.	Sueldo administrador de faena	
14.2.2.	Sueldo Jefe de proyecto	76.634.903
14.2.3.	Sueldo encargado de Difusión	
14.2.4.	Honorarios Ingeniero Calculista	
14.2.5.	Costo trabajador (Leyes sociales)	
	VALOR TOTAL GASTOS DIRECTOS	459.339.635
	GASTOS GENERALES 25%	118.544.510
	VALOR TOTAL	577.884.145
	RESPONSABILIDAD EJECUCIÓN 10%	57.788.414
	Permiso municipal (1% de la intervención en el templo)	5.778.841
	VALOR TOTAL INCLUIDO EL PERMISO DE EDIFICACIÓN	641.451.401

15.	GASTOS GENERALES	
15.1.	Operaciones	
15.1.1.	Alojamientos	
15.1.2.	Arriendo de oficinas	
15.1.3.	Equipamiento y herramientas	
15.1.4.	Agua, luz y gastos de oficina	
15.1.5.	Arriendo de Vehículos	
15.1.6.	Combustibles	
15.1.7.	Alimentación trabajadores	118.544.510
15.1.8.	Transporte de personal	
15.2.	Difusión	
15.2.1.	Página web y difusión	
15.2.2.	Diseño del libro del proceso de la restauración en formato pdf	
15.2.3.	Voluntariado con la comunidad	
15.3.	Asesorías externas	
15.3.1.	Visita de obra y asesoría en refuerzo estructural (Julio Vargas N, Universidad Católica de Lima, Perú)	



## SEXTO: RENDICIONES

El subejecutor deberá rendir cuenta de los recursos transferidos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 30, de 2015, de la Contraloría General de la República y, además, conforme con las siguientes reglas:

1. **Informes de Avances Técnicos.** El subejecutor se obliga a presentar Informe(s) Técnico(s) mensuales con respaldos en original, con el objeto de demostrar el avance de las actividades planificadas y efectuadas en el período.

Para efectuar la rendición técnica de avance, el subejecutor deberá realizar la rendición en el formato único diseñado por el Gobierno Regional.

El subejecutor deberá presentar dichos informes mensuales dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes que corresponda a contar desde la fecha de total tramitación de este convenio. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para emitir el informe de seguimiento y el subejecutor dispondrá de 15 días hábiles para responder a las observaciones emitidas por el Gobierno Regional. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en rendiciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, se entenderá incumplimiento grave del convenio, pudiendo disponerse el término anticipado y reintegro de los fondos.

2. **Informes de Avances Financieros.** El subejecutor se obliga a presentar Informe(s) de Avance Financiero mensuales, con la documentación de respaldo en original y completa, el uso y destino de los recursos recibidos, considerando los términos previstos en la Resolución N° 30, ya individualizada, y las instrucciones recibidas del Gobierno Regional.

El subejecutor deberá presentar dichos informes mensuales dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes que corresponda a contar desde la fecha de total tramitación de este convenio. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para emitir el informe de seguimiento y el subejecutor dispondrá de 15 días hábiles para responder a las observaciones emitidas por el Gobierno Regional. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en rendiciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, se entenderá incumplimiento grave del convenio, pudiendo disponerse el término anticipado y reintegro de los fondos.

Para efectuar la rendición financiera de avance, el subejecutor deberá realizar la rendición en el formato único elaborado por el Gobierno Regional.

Con todo, los Informes de Avances Financieros mensuales también deberán evacuarse en aquellos casos en que la ejecución del presupuesto no origine gastos, en tal caso, deberá declararse sin movimiento.

3. **Documentación original de respaldo.** El subejecutor deberá acompañar a sus rendiciones mensuales, los documentos de respaldo, en original, correspondientes a cada gasto generado y rendido en ese período. Es decir: Autorizaciones de gasto y su vínculo con las áreas de gestión del convenio; Comprobantes de pago firmados y viados indicando el ítem y sub ítem del presupuesto; Comprobantes contables de ingresos, egresos y de traspaños; documentos de las operaciones; Boleas de Honorarios viados, recepcionadas y pagadas, con sus respectivos Informes de Actividades; Facturas originales con todas sus copias, recepcionadas, pagadas e indicando condición; Boleas sin emendaduras; Contratos de trabajo, de compraventa y otros, originales y firmados por las partes; Órdenes de Comprar; pagos de imposiciones previsionales e impuestos

mensuales con sus respectivos respaldos; pagos al personal con sus respectivos comprobantes, autorizaciones y firmas; Liquidaciones de sueldos, carols y conciliaciones bancarias; Balances tributarios consolidados; Libro Mayor consolidado; Plan de cuentas con firmas correspondientes; Libro de remuneraciones; Libro de compras; y cualquier otro documento que acredite cada una de las operaciones que se financien con cargo a los recursos del presente convenio.

El subejecutor deberá adjuntar a su rendición, copia de los Contratos o acuerdos que hubiere firmado con los beneficiarios, por cada una de las operaciones que se financien con cargo a los recursos del presente convenio.

4. **Normas especiales para la partida de gastos generales o costos fijos de operación.** El subejecutor deberá rendir esta partida de conformidad a las reglas anteriormente descritas; sin perjuicio de lo cual, deberá prometerse cada uno de los gastos fijos que impute con cargo a esta partida, en un porcentaje proporcional a los proyectos o iniciativas que tenga en ejecución al momento de presentar la rendición mensual, sea con el Gobierno Regional, sea con otras instituciones públicas o privadas. Lo anterior será acreditado por medio de una Declaración Jurada mensual emitida por el representante legal del subejecutor, en la que individualizarán los proyectos o iniciativas que se encuentre ejecutando en el mes al que corresponda la rendición; declaración que deberá ser revisada por el Gobierno Regional. Únicamente en caso que el subejecutor no tenga otros proyectos en ejecución, podrá imputarse el total del gasto fijo a la partida en comento.

La Declaración Jurada mencionada en el párrafo anterior no exime al subejecutor de presentar la documentación original de respaldo que acredite la efectividad del gasto que será imputado a esta partida.

En caso que el subejecutor presentare maliciosamente información falsa en su Declaración Jurada, será denunciado por el delito de perjuicio contenido en el artículo 210 del Código Penal.

5. **Normas especiales para la partida de responsabilidad de ejecución.** El subejecutor deberá rendir esta partida mensualmente, con el instrumento tributario respectivo, sea boleta de honorarios, sea factura exenta. Asimismo, deberá remitir un Informe Mensual de Actividades detallado y preciso, que deberá contener todas las actividades realizadas por el subejecutor en el mes a rendir. Las actividades descritas deberán tener relación con los objetivos del presente Convenio. Si a juicio del Gobierno Regional las actividades descritas no guardan relación alguna, ni siquiera mediata, con los objetivos del Convenio, la rendición mensual de la partida será rechazada en su totalidad, previa observación del gasto.

6. **Informe Técnico Final.** El subejecutor se obliga a presentar un Informe Técnico Final dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores al término de la ejecución de las actividades, el que deberá dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y resultados comprometidos. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para dar su conformidad con el informe final o emitir las observaciones que estime conveniente. En caso de existir observaciones, el subejecutor dispondrá de 20 días para subsanarlas. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en rendiciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, el Gobierno Regional rechazará los gastos no subsanados, exigiendo el reintegro de los fondos que correspondan.

7. **Informe Financiero Final.** Asimismo, el Gobierno Regional emitirá su conformidad al Informe Final dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores al término de la ejecución de las actividades, que resuma los gastos por ítem, mes y documentos asociados al proyecto, dando cuenta de la ejecución del monto total de los recursos transferidos, de acuerdo a los ítems señalados en este convenio. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para dar su conformidad con el



informe final o emitir las observaciones que estime conveniente. En caso de existir observaciones, el subejecutor dispondrá de 20 días para subsanarlas. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en rendiciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, el Gobierno Regional rechazará los gastos no subsanados, exigiendo el reintegro de los fondos que correspondan.

8. **Procedimiento Administrativo Puesta en Valor de Patrimonio.** Durante el proceso de rendición de cuentas, deberá tenerse especialmente en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 265, emitida por este Gobierno Regional con fecha 17 de febrero de 2017.

#### **SÉPTIMO: CAUCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el sub-ejecutor entregará una Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario, o cualquier otro instrumento financiero equivalente que asegure el pago de la garantía de manera rápida y eficaz. Dicho instrumento financiero deberá otorgarse por un monto equivalente al 5% del monto del proyecto sub-ejecutado. El sub-ejecutor tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la total transmisión del presente acto administrativo, para entregar esta caución al Gobierno Regional; y sólo una vez que dicha caución sea entregada, se podrá efectuar la transferencia de fondos al sub-ejecutor. La boleta deberá emitirse con un plazo de vigencia correspondiente a la fecha programada para la ejecución del 100% de avance del proyecto, de acuerdo a la carta Gantt aprobada.

Ejecutado el 85% del proyecto, según verificación de la inspección técnica de obra y de acuerdo a la carta Gantt aprobada para el proyecto. El sub-ejecutor deberá presentar una segunda Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario, o cualquier otro instrumento financiero boleta de Garantía, para caucionar el proceso de cierre administrativo del proyecto en sub-ejecución; esta garantía deberá ser por un monto correspondiente al 5% del Gasto de Responsabilidad de Ejecución aprobado para el proyecto en curso. Ante la presentación de este segundo documento de garantía, el Gobierno Regional procederá a devolver la boleta de garantía de cumplimiento del contrato, que será reemplazada por esta nueva boleta referida, para efectos de caucionar el proceso de cierre administrativo. Esta boleta deberá ser emitida con un plazo de vigencia correspondiente a 60 días hábiles posteriores a la fecha de caducidad del presente convenio. La caución correspondiente será devuelta al sub-ejecutor, una vez que el Gobierno Regional declare formalmente el cierre del presente Convenio de Transferencia.

En caso de ampliaciones de plazo de este convenio, el ejecutor se obliga a renovar la caución en los mismos términos antes descritos.

#### **OCTAVO: VIGENCIA**

El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la total transmisión del acto administrativo que apruebe el presente convenio hasta el acto de cierre del mismo, el cual se origina cuando el Gobierno Regional aprueba la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos transferidos, así como su conformidad al Informe Final de la iniciativa. Dicho informe, debe dar cuenta de la aprobación de todas las actividades contempladas en la Carta Gantt, hasta alcanzar la conformidad del objetivo de la iniciativa de inversión.

El plazo de ejecución de actividades estará determinado por la Carta Gantt enviada por el ejecutor al efecto.

#### **NOVENO: REINTEGRO**

El ejecutor se obliga al reintegro de los fondos no invertidos, no rendidos y que hayan sido objeto de observaciones no subsanadas debidamente, dentro del plazo de 20 días hábiles a contar del requerimiento formal que decreta el Gobierno Regional para tales efectos.

#### **DÉCIMO: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO**

El presente Convenio sólo podrá ser modificado por las siguientes causales:

1. Cuando el ejecutor solicite una reentrenización de las partidas establecidas en la Cláusula tercera del presente instrumento.
2. Cuando sea necesaria una reprogramación financiera del proyecto, sea debido a una ampliación del plazo de ejecución de actividades, o bien por falta de disponibilidad presupuestaria, o por cualquier otro motivo que conduzca a una reprogramación de las cuotas que se ha obligado a transferir este Gobierno Regional.

Cuando fuere necesario ampliar el plazo de ejecución de actividades contenido en la respectiva Carta Gantt, se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 19.880, no siendo necesaria una modificación de convenio.

Asimismo, cuando fuere necesaria una reentrenización de las sub-partidas o sub-ítems, tampoco será necesaria una modificación de convenio, bastando con una aprobación formal del Gobierno Regional en ese sentido.

Las demás cláusulas del presente Convenio no podrán ser objeto de modificación alguna.

#### **UNDÉCIMO: TÉRMINO ANTICIPADO**

El Gobierno Regional podrá dar término anticipado al presente Convenio, sin derecho a indemnización para el ejecutor, por las siguientes causales:

- Cuando el ejecutor efectúe una modificación sustancial en los ítems del presupuesto y/o Convenio sin previo aviso y sin la autorización por escrito del Gobierno Regional. Se entenderá existir una modificación sustancial de los ítems del presupuesto cuando el ejecutor desiste fondos o recursos a acciones o actividades que no se relacionen, a lo menos mediamente, con el presente proyecto; las que afecten el pago de sus obligaciones laborales o las que afecten el pago de las obligaciones previstas en el presupuesto o que pongan en riesgo el cumplimiento y/o ejecución de los objetivos del mismo.
- En caso de que los informes y/o productos a entregar no sean subsumidos por el ejecutor en los tiempos y en la forma que le solicite el Gobierno Regional.
- En caso que el ejecutor no cumpla con los objetivos y actividades establecidas en la cláusula segunda del presente convenio.
- Por mutuo acuerdo entre las partes.
- Por las demás causales establecidas en el presente Convenio

En todos estos casos, además, el Gobierno Regional hará cobro de la caución de fiel cumplimiento de contrato, lo cual se entiende sin perjuicio de las indemnizaciones civiles a que haya lugar.



**DUODÉCIMO: COMPETENCIA**

Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente convenio, fijan su domicilio en la ciudad de Arica y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

**DÉCIMO TERCERO: PERSONERÍAS**

La personería de don **ROBERTO ERPEL SEGUEL** consta en el Decreto Supremo N° 414 de Interior y Seguridad Pública, de fecha 02 de septiembre de 2019.

La personería de don **CRISTIAN HEINSEN PLANELLA**, en representación del ejecutor, consta en acta de la décimo sexta sesión del directorio, reducida a escritura, de fecha 06 de julio de 2007, ante Norberto Público de Humberto Santelices Narducci, de la ciudad de Santiago. Dichos documentos no se insertan por ser conocidas por las partes.

**DÉCIMO CUARTO: EJEMPLARES**

Este convenio se suscribe en tres (3) ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno de ellos en poder del ejecutor y dos en poder del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Firmado por **CRISTIAN HEINSEN PLANELLA**, Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (Posee un timbre y una firma ilegible); **ROBERTO ERPEL SEGUEL**, Intendente, Gobierno Regional de Arica y Parinacota (Posee un timbre y una firma ilegible); HSS/HCP/TBM/Ibm

3. **Designase** a don Cristian Quinteros Sánchez, profesional de este Gobierno Regional, como analista encargado del control y seguimiento del Convenio aprobado por la presente Resolución. Sin perjuicio de las facultades del jefe del Departamento de Inversiones y del jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional.

4. **Imputense** los gastos que origine el presente convenio al subtitulo 33, ítem 01, asignación 901, del Programa 02, Inversión Regional del Presupuesto del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, año 2019.

ANÓTESE Y TÓMENSE RAZÓN.



GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

RECEBIDO RAZÓN CON ALCANCE POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

02 DIC 2019 445

CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

JACQUELINE DEL VALLE INOSTRIZA  
Abogada  
Contralor Regional en Arica y Parinacota  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1. Oficina de Planes
2. Distribución legal
3. Jefe División, DIPFR
4. Departamento Inversiones, DIPFR
5. Jefe de Gestión, DIPFR
6. Inscripción registro, a través del Valdata.
7. Abogada DIPFR
8. Departamento Jurídico



ARICA, 21 de Octubre de 2019.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, certifico que la institución cuenta con el presupuesto en el Subtitulo 33, ítem 01, Asignación 901, para el financiamiento del programa denominado: "Restauración Iglesia Virgen de La Asunción de Tiquimar", Código BIP N°

40002912-0.



HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ  
JEFE DIVISION PRESUPUESTO E INVERSION REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

del BIP

0592



**CERTIFICO QUE:**

La elección de la Iniciativa “RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCION DE TICAMAR”, código bip 40003075-0, cuyo Convenio Transferencia, fue suscrito con la “FUNDACION ALTIPLANO”, tiene aprobado la suma de M\$ 641.452, (seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil de pesos), del presupuesto, en conformidad a lo establecido en el Certificado CORE N° 2339, de fecha 26 de Septiembre 2019, cuya imputación Financiera y Presupuestaria es la siguiente:


Financiamiento Decreto N° 1.130, de fecha toma razón 14 de Agosto 2019.

Subtítulo	33 Transferencia de Capital	Monto M\$
ITEM	01 A Otras Entidades Públicas	
ASIGNACION	901- Fundación Altiplano	209.159
	<b>TOTAL M\$</b>	<b>209.159</b>

**Aprobado CORE**

ITEM	Solicitado 2019 M\$	Solicitado 2020 M\$	Costo Total Año M\$
Obras Civiles	228.803	412.649	641.452
	228.803	412.649	641.452

SUB ASIG 3075, "RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCION DE TICNAMAR".  
Se extiende el presente Certificado, de acuerdo a lo expresado en el referido Convenio de Transferencia y Certificados del Consejo Profesional de Arica y Pinarcocha.



Arifa, 23 de Octubre 2019.



Ministerio de Hacienda  
Reg. 844EE 24/07/2019  
TP 802

**TOMADO RAZÓN**

14 Agosto 2019

**Jefe (S) De División Análisis Contable**

Código Verificación: 15652982800-EADC886B-074E-4686-A13F-7A4E20A34379

Website: [www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)

REF.: MODIFICA PRESUPUESTO VIGENTE DEL  
SECTOR PÚBLICO.

SANTIAGO, 30 JUL 2019

1130 / N°

VISTOS: la Ley N° 21.125, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2019, y el Decreto de Hacienda N° 1.975 de 2018,

**DECRETO:**

**MODIFICASE el presupuesto vigente del Sector Público en los siguientes términos:**

0591

Partida 05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA  
 Capítulo 75 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ARIKA Y PARINACOTA  
 Programa 02 INVERSIÓN REGIONAL REGIÓN DE ARIKA Y PARINACOTA

Sub	Item	Autg	SubA	Desamortización	Incremento	Reducción
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	496.784	496.784
33	02			Proyectos		
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	496.784	
	01			Al Sector Privado	496.784	
		901	C	A Fundación Atipilano	496.784	

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE  
 POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA  
 REPÚBLICA



Firmado Electrónicamente  
 FRANCISCO MORENO GUZMAN  
 Ministro de Hacienda (S)

REPORTE FICHA IDI  
 PROCESO PRESUPUESTARIO 2018  
 POSTULA A EJECUCION

Fecha Ingreso SMI: 13/02/2018  
 Admisibilidad SI  
 Fecha Postulación SMI: 13/02/2018

RATE  
 RS

1. PROYECTO:  
 4000074-0 RESTAURACIÓN IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICHAMAR  
 SIN DESCRIPTORES  
 RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

2. ETAPA ACTUAL	PERFIL	3. SECTOR/INTERSECTOR	EDUCACIÓN CULTURA Y PATRIMONIO / PATRIMONIO REGIONAL
4. LOC. GEOGRÁFICA	REGION DE ARIKA Y PARINACOTA	5. COMP. DE ANALISIS	
6. DISTRITO		7. CIRCUNSCRIPCIÓN	
8. PROYECTO RELAC.			
9. BEA	NO CORRESPONDE		

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICHAMAR, ES UNO DE LOS CONJUNTOS PATRIMONIALES MÁS IMPORTANTES DE CHILE. EL ROLOR HISTÓRICO Y CULTURAL DE ESTE MONUMENTO PATRIMONIAL, SE MANIFIESTA EN SU CARÁCTER DE MONUMENTO PATRIMONIAL, EL PROYECTO PRESENTA UNA INSTANCIA CONGRUENTE PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA CENCIA Y LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL EN CHILE, SIENDO PARTE RELEVANTE DEL PROYECTO EL ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL TEMPLO, NUESTRA SERVIDA DE LA ASUNCIÓN DE TICHAMAR, FRENTE A LOS IMPACTOS IMPREDECIBLES DERIVADOS DE LA RECURRENCIA SISMICA REGIONAL, PRESENTANDO UNA OPORTUNIDAD PARA EL PATRIMONIO DEL CONJUNTO RELIGIOSO, Y PROPICIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE TICHAMAR.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA

EL CONTENIDO HISTÓRICO, RELIGIOSO Y ARQUITECTÓNICO DE LA IGLESIA VIRGEN DE ASUNCIÓN DE TICHAMAR, AL TRATARSE DE UNA OBRA DE ARTE, ARQUITECTURA DE VALOR UNIVERSAL, DETERMINA SU RELEVANCIA A NIVEL COMUNITARIO, YA QUE ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y SU RESTAURACIÓN TIENE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN CONGRUENTES CON LOS PRINCIPIOS Y ACUERDOS FUNDAMENTALES COMO LA RESTAURACIÓN Y RESCATE PATRIMONIAL VALORADOS POR EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN).

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA

NO

13. GEORREFERENCIACIÓN

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2017	Solicitado para el año 2018	Solicitado año siguiente	Costo Total
F.I.D.R.	OBRAS CIVILES	M\$	0	0	1	641.452
			0	0	1	641.452
	Total					641.452

Moneda Presupuestaria 2018

FECHA CREACIÓN

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Asignación

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Termino	Monto Dinero (M\$)
OBAS CIVILES	12 Meses	nov / Año 01	oct / Año 02	641.452
TOTAL				641.452

Moneda Presupuestaria 2018

23/10/2018

Página 1

0590



Oficina Asesoría	Asesoría
Proyecto	Asesoría

# 17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
FECHA DE PORTULACIÓN	1902/2018	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, REGION DE ARICA Y PARMACOTA
FECHA INGRESO SNI	1902/2018	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, REGION DE ARICA Y PARMACOTA
18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO		
IRTE	Presupuesto	Institución de Avalúo
RECOMENDANDO SATISFACTORIAMENTE	01/10/2018	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, REGION DE ARICA Y PARMACOTA

## 19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

EN VIRTUD DE LOS NUEVOS ANTECEDENTES PRESENTADOS QUE RESALDAN LA INICIATIVA EN CUESTION, SE CONCLUYE RECOMENDAR FAVORABLEMENTE LA INICIATIVA DENOMINADA "RESTAURACIÓN IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE TICHAMAR, LA CUAL, SE PORTULA A EJECUCION

LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE TICHAMAR ESTÁ DENTRO DEL "PLAN DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO PATRIMONIAL DE IGLESIAS ANONIMAS DE ARICA Y PARMACOTA", QUE TIENE COMO OBJETIVO CONSOLIDAR LAS IGLESIAS ANONIMAS DE ARICA COMO UNO DE LOS CONJUNTOS PATRIMONIALES MÁS VALIOSOS DE AMÉRICA Y COMO RECURSO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN. SE EJECUTA EN COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES ANONIMAS Y COMPRENDE LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA IGLESIA Y ENTORNO CON ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN PRODUCCIÓN TRADICIONAL, ENERGÍA RENOVABLE Y TURISMO PATRIMONIAL.

LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA ESTABA ORIENTADA A LA CONSOLIDACIÓN REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO RELIGIOSO LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA SE ENFOCABA EN LA RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES (RETABLO MAYOR DE MADRE, CARPINTERÍA Y ESCULTURAS)

ANTE EL PROBLEMA IDENTIFICADO, LA ALTERNATIVA IMPORTANTE EN ESTE MOMENTO ES PROPONER LA RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO, YA QUE TIENE SIGNIFICADO DE PATRIMONIO NACIONAL, YA DECLARADO, POR SER UNA OBRA DE ARTE-ARQUITECTURA DE VALOR UNIVERSAL.

LA INICIATIVA ESTÁ EVALUADA BAJO EL CRITERIO VALOR ACTUAL DE COSTOS VAC A UNA TASA DEL 8%, LA ALTERNATIVA SELECCIONADA FUE LA A CON UN VAC IGUAL A M\$ 898.818, CAE M\$ 98.110

DE ESTA MANERA LA PROPUESTA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TICHAMAR, UBICADA EN LA COMUNA DE PUTRE, ESTA EDIFICACIÓN ESTÁ SITUADA A 3200 M S.N.M. EN LA PRECORDILLERA DE ARICA Y PARMACOTA, EN LA QUEBRADA TICHAMAR, 137 KM AL SURESTE DE ARICA.

PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, SE ESTIMARON COMO COSTOS OPERACIONALES UN VALOR DE M\$7.221 Y MANTENCIÓN DE M\$ 2.982 ANUALES. EL COSTADO DE ARICA SE COMPROMETE A GARANTIZAR ESTOS COSTOS.

FINALMENTE, SE DEJA SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE MONUMENTOS HA APROBADO ESTE PROYECTO DE RESTAURACIÓN A TRAVÉS DEL ORDINARIO 3253/18

## 20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Idea	GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARMACOTA
Instituciones Financiadoras	GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARMACOTA
Instituciones Ejecutoras	GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARMACOTA

25/10/2018

0589

21. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Ejecutivo		12 Meses
Beneficiarios Directos	Hombres	478
	Mujeres	500
	Total	978

Magnitud del Proyecto		Magnitud	Unidad Medida
		1.478	Metros Cuadrados

Indicadores del Resultado		Nombre del Indicador	Valor
		VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN.	M\$ 687

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Situación de Ejecución

Año ID	Plan	Presupuesto Aprobado (M\$)	Solicitado Año (M\$)	Solicitado otros Programas (M\$)	Costo Total (M\$)

B. Situación Financiera

Año Asignación	Fuente	NATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fecha	Correo Electrónico
MIQUEL CARVAJAL ALAMCOA	GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA	PROFESIONAL DNI PLANIFICACIÓN	088 - 207604	miquel.carvajal@gobiernoarica.net



CERTIFICADO No. 461 /2018.-

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Arica y Parinacota que suscribe, certifica que en la VI Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Arica y Parinacota, celebrada el día viernes 21 de diciembre de 2018, se acuerda por mayoría de los Consejeros aprobar la solicitud de financiamiento para el proyecto denominado "RESTAURACION IGLESIA VIRGEN DE LA ASUNCION DE TICHANAR", Código BIP 40003075-0, por un monto de M\$ 641.432, de acuerdo a Informe Ejecutivo elaborado por el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, conforme al siguiente detalle:

Item	Solicitado Año 2018 M\$	Solicitado Año 2019 M\$	Monto Total M\$
Contratación de Programa (Subtítulo 33.01)	192.435	499.017	641.452
<b>TOTAL</b>	<b>192.435</b>	<b>499.017</b>	<b>641.452</b>

FINANCIAMIENTO  
UNIDAD FINANCIERA  
SUB-EJECUTOR

Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 33.01.901  
Gobierno Regional Arica y Parinacota  
Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés

Se deja constancia que de los 14 Consejeros Regionales asistentes, se registraron los siguientes votos de aprobación: CLAUDIO PATRICIO ACUÑA LE-BLANC, ZENON VICENTE ALARCON RODRIGUEZ, JOSE PEDRO BARBOZA BARRIOS, LUCIO RAFAEL CONDORI ALAVE, ALEJANDRO ESTEBAN DIAZ CARVAJAL, JORGE ELIAS GREGORIO DIAZ IBARRA, CARLOS ENRIQUE FERRY CAMPODONICO, CLAUDIO ALBERTO HUERTA VALENZUELA, JOSE GUSTAVO LEE RODRIGUEZ, SEGIO ROLANDO LOPEZ VILLAZON, DIEGO JOVANY PAGO MAMANI, GARY JEFF TAPIA CASTRO y XIMENA VERONICA VALCARCE BECERRA. Se registra la abstención del Consejero MARIO ENRIQUE LUZA ESPINOZA.

Conforme, Arica 21 de diciembre de 2018

RODRIGO IGNACIO DONOSO OLAVE  
ABOGADO  
SECRETARIO EJECUTIVO  
CONSEJO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

0588



CONVENIO DE TRANSFERENCIA  
PROVISIÓN PUESTA EN VALOR DE PATRIMONIO  
ENTRE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
Y  
FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS

11 NOV 2019

En Arica, a \_\_\_\_\_ entre el GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, RUT 61.978.890-7, persona jurídica de Derecho Público, representado por el Intendente Regional, don Roberto Espel Seguel, ambos con domicilio en Avda. General Velázquez N° 1775, de esta ciudad, en adelante e indistintamente "Gobierno Regional de Arica y Parinacota" o "Gobierno Regional", por una parte, y por la otra, la FUNDACIÓN ALTIPLANO MONSEÑOR SALAS VALDÉS, RUT 65.121.070-K, representada por don Cristian Heinzen Planelle, ambos con domicilio en Andrés Bello N° 1515, Villa Magisterio de la ciudad de Arica, en adelante "el subejecutor", se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Constituyen antecedentes del presente convenio de transferencia, los siguientes:

1. Lo dispuesto en el Decreto N° 1130 de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, que modifica el presupuesto vigente del sector público incrementando la asignación 33.01.901, de la Glosa 02.5.5, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, contenida en la Ley N° 21.123, de Presupuestos del Sector Público, año 2019.
2. Las normas contenidas en la Resolución Exenta N° 4502, emitida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con fecha 20 de abril de 2016, que Aprueba la Guía Operativa del Programa Puesta en Valor del Patrimonio.
3. Lo acordado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota en su VI Sesión Extraordinaria del año 2018, según da cuenta el Certificado N° 461/2018, emitido por su Secretario Ejecutivo con fecha 21 de Diciembre de 2018, en virtud del cual se aprobó la ejecución del proyecto denominado "Restauración Iglesia Virgen de La Anunciación de Tiquimar", Código BIP N° 40003075-0, por un monto total de \$641.452.-
4. Lo establecido en la Resolución N° 30, emitida por la Contraloría General de la República con fecha 11 de marzo de 2015, que Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.
5. Lo instruido por el Intendente Regional de Arica y Parinacota por medio de Resolución Exenta N° 265, de fecha 17 de febrero de 2016, que Aprueba Procedimiento Administrativo Especial para el Control y Seguimiento de Iniciativas de Puesta en Valor de Patrimonio, para uso interno del Gobierno Regional.
6. Lo informado por el subejecutor mediante Ord. N° 238, de fecha 24 de Diciembre del 2018, referido a la programación de caja del programa individualizado en el numeral 5 de esta cláusula.
7. La resolución N° 7 de fecha 26 de marzo de 2019 y N° 8 del 27 de marzo de 2019, ambas de la Contraloría General de la República, que fijan las normas sobre exención del trámite de toma de razón y determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de las cuales los actos que se individualizan en ella quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto, de acuerdo a lo señalado en la correspondiente Ficha IDI N° 40003075-0, la restauración de la Iglesia Virgen de la Anunciación de Tiquimar, ya que es uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Chile. El rigor disciplinario y pertinencia han sido parte de las incorporaciones en la elaboración del proyecto de intervención patrimonial. El proyecto presenta una instancia conversiva para el perfeccionamiento de la ciencia y la conservación patrimonial en Chile, siendo parte relevante del proyecto el asegurar la continuidad de los bienes muebles e inmuebles del templo nuestra Señora de la Anunciación de Tiquimar frente a los impactos impredecibles derivados de la recurrencia sísmica regional, preservar, conservar y potenciar el valor patrimonial del conjunto religioso, y propiciar el desarrollo sostenible y fortalecimiento comunal de Tiquimar. El tuteo de la Iglesia de la Virgen de la Anunciación de Tiquimar, fue aprobado el 23 de Octubre de 2015, según Ord. 3253/15

Los recursos que se transferirán a la Fundación Altiplano en virtud de la cláusula siguiente, deberán destinarse al cumplimiento de los siguientes objetivos, conforme lo establecido en la respectiva ficha IDI: "El contenido histórico, religioso y arquitectónico de la Iglesia Virgen de Anunciación de Tiquimar, al tratarse de una obra de arte arquitectónica de valor universal, determina su relevancia a nivel comunal ya que es de carácter patrimonial y su restauración tiene los criterios de intervención coherentes con los principio y acuerdos fundamentales como la restauración y rescate patrimonial validados por el consejo de monumentos nacionales (cmn)."

Forman parte del Proyecto, los siguientes instrumentos:

1. Los documentos en los cuales conste la explicación del proyecto, principalmente, la Ficha IDI.
2. El Cronograma de Actividades del mismo que incluye su Carta Gantt.
3. El detalle del presupuesto, al nivel de sub-partida o sub-tema.

TERCERO: APLICACIÓN DE RECURSOS

El Gobierno Regional se obliga a transferir al subejecutor la cantidad de \$ 641.452.000.- (seiscientos cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta	Ítem	Subpartida	Año
1	Obras civiles	209.158.645	2019
2	Obras civiles	432.293.355	2020
Total (\$)			641.452.000.-

La transferencia descrita anteriormente se encuentra sujeta al efectivo avance del proyecto y a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional. Asimismo, las partes dejan establecido que los recursos transferidos serán incorporados al presupuesto de la institución receptora, debiendo rendir cuenta de ellos de conformidad a las normas que regulan la materia.

El presupuesto de la iniciativa contempla las siguientes partidas:

ITEM	PARTIDAS	MONTOS
1.	TRABAJOS PREVIOS	
1.1.	Habilitación de instalación de faenas	
1.2.	Ceremonia retiro y protección de bienes culturales con la comunidad	11,245,500
1.3.	Cajas exploratorias	
1.4.	Protección del Retablo Mayor	
1.5.	Despeje del terreno	
1.6.	Desarme y retiros previos	
2.	CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO	2,439,500
2.1.	Apuntalamiento de muros	
2.2.	Cimbrado de arcos de piedra	
3.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	
3.1.	Registros sectoriales en el interior del templo	19,040,000
3.2.	Registros sectoriales en el atrio del templo	
4.	DESARMES	
4.1.	Liberación de revoques de barro, arcilla y pintura	9,629,361
4.2.	Desarme de estructura de cubierta y techumbre	
4.3.	Liberación de pisos de ladrillo en nave-presbiterio	
5.	CONSOLIDACIÓN DE FUNDACIONES	9,282,000
5.1.	Consolidación de fundaciones	
6.	REESTRUCTURACIÓN II, CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN DE ARCOS, MUROS Y CONTRAFUERTE	
6.1.	Fabricación de adobes	40,070,418
6.2.	Reestructuración y restauración de arcos, muros y contrafuertes	
6.3.	Reas. de muros (inyecciones y caladuras)	
6.4.	Refuerzo estructural con Ditas	
6.5.	Restauración del pórtico-muro de pies	
6.6.	Restauración de barda perimetral	
7.	RESTITUCIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO	
7.1.	Restauración de la armadura de pary nudillo-nave.	77,821,001
7.2.	Restauración de la armadura de pary nudillo, baptisterio y sacristía	
7.3.	Integración de viga solera (arrocabal-nave, presbiterio).	
7.4.	Instalación de caña y totora	
7.5.	Instalación de planchas de ondulina y paja	
8.	INTERVENCIÓN EN LA TORRE-CAMPANARIO	
8.1.	Liberación de revoques de barro	
8.2.	Desarme manual de campanario	
8.3.	Refuerzo estructural con Geomalla	21,338,336
8.4.	Restauración del primer cuerpo-torre	
8.5.	Restauración de campanario y cúpula	
8.6.	Revoque en muros exteriores e interiores	
8.7.	Enlucido de muros exteriores e interiores	
8.8.	Pintura a la cal	



B. TERMINACIONES		
9.1.	Revoque en muros exteriores e interiores	
9.2.	Enlucido de muros exteriores e interiores	
9.3.	Pintura a la cal	
9.4.	Restricción de pisos arcilla en nave central	
9.5.	Integración piso de piedra en Altar	
9.6.	Integración de pisos de piedra Baptisterio y Sacristía	
9.7.	Restauración de puertas con quincallería	
9.8.	Restauración de ventanas con quincallería	
10.	INSTALACIONES E ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO	
10.1.	Instalación eléctrica	
10.2.	Iluminación	
10.3.	Instalación del sistema de alarma y monitoreo	
11.	OBRAS EXTERIORES	
11.1.	Uberación Radier atrio Iglesia	
11.2.	Integración piso modulado de piedra atrio Iglesia	
11.3.	Adecuación del sistema de drenaje en atrio-Vereda perimetral	
11.4.	Piso huevillo canto rodado atrio y perimetro Iglesia	
12.	RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	
12.1.	Restauración del retablo del Altar Mayor	
12.2.	Conservación de la Imagenaria	
13.	OBRAS COMPLEMENTARIAS	
13.1.	Habilitación museográfica del templo según propuesta	
13.2.	Construcción Instalación sobrecubierta temporal rolizo y zinc	
13.3.	Desmontaje Sobrecubierta temporal	
13.4.	Desarme inst. faros	
14.	PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA RESTAURACIÓN	
14.2.1.	Sueldo administrador de faena	
14.2.2.	Sueldo Jefe de proyecto	
14.2.3.	Sueldo encargado de Difusión	
14.2.4.	Honorarios Ingeniero Calculista	
14.2.5.	Costo trabajador (Leyes sociales)	
VALOR TOTAL GASTOS DIRECTOS		459.339.635
GASTOS GENERALES 25%		118.544.510
VALOR TOTAL		577.884.145
RESPONSABILIDAD EJECUCIÓN 10%		57.788.414
Permiso municipal (1% de la intervención en el templo)		5.778.841
VALOR TOTAL INCLUIDO EL PERMISO DE EDIFICACIÓN		641.431.401
15.	GASTOS GENERALES	
15.1.	Operaciones	
15.1.1.	Alojamientos	
15.1.2.	Arriendo de oficinas	
15.1.3.	Equipamiento y herramientas	
15.1.4.	Agua, luz y gastos de oficina	
15.1.5.	Arriendo de Vehículos	
15.1.6.	Combustibles	
15.1.7.	Alimentación trabajadores	
15.1.8.	Transporte de personal	
15.2.	Difusión	
15.2.1.	Página web y difusión	
15.2.2.	Diseño del libro del proceso de la restauración en formato pdf	
15.2.3.	Voluntarios con la comunidad	
15.3.	Asesorías externas	
15.3.1.	Visita de obra y asesoría en refuerzo estructural (Julio Vargas N, Universidad Católica de Lima, Perú)	118.544.510

#### CUARTO: CONTRAPARTE TÉCNICA

Para efectos de la ejecución de esta iniciativa, ambas partes deben designar una Contraparte Técnica, quienes velarán por la correcta aplicación de los recursos transferidos, ejecutarán y/o coordinarán las actividades objeto de estas transferencias, prepararán e informarán recíprocamente de su ejecución y serán responsables por la mantención de la información y documentación materia de este convenio. Esta información y documentación deberá mantenerse, en forma íntegra y completa, en las oficinas de la Fundación.

El nombre, cargo y unidad a la que pertenece el profesional que se constituirá como Contraparte Técnica en cada una de las instituciones firmantes del presente Convenio, será informado entre ellas por oficio. Dicha designación podrá ser modificada por las partes dando aviso a las otras, mediante oficio, en cualquier momento durante la ejecución de la presente transferencia.

#### QUINTO: OBLIGACIONES DEL SUBSEJECUTOR

Durante la ejecución de la iniciativa, el subsejecedor se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir con las normas legales, reglamentarias y procedimientos indicados en el presente convenio y por la legislación nacional, así como todas las obligaciones que le correspondan como organismo subsejecedor de conformidad con la Guía Operativa.
- b) Otorgar un comprobante de ingreso por cada transferencia efectuada por el Gobierno Regional, que deberá especificar el origen del aporte, firmado por el representante legal de la institución o la persona habilitada para ello.
- c) Elaborar un expediente del convenio, y conservar la información y documentación del presupuesto de funcionamiento a financiar y sus actividades planificadas, con todos los documentos y respaldos en original en forma ordenada, completa y segura, según se establece en la Resolución N° 30 del 2015 de la Contraloría General de la República y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia y que sean aplicables a las partes, incluidos procedimientos internos del Gobierno Regional.
- d) Rendir cuenta mensual, técnica y financiera, de las actividades realizadas y de los gastos efectuados en el mes inmediatamente anterior, de conformidad con la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.
- e) Mantener comunicación con el Gobierno Regional según sea necesario, con el objeto de aclarar dudas, dar respuestas a observaciones de rendiciones u otras necesarias para el adecuado desarrollo del presente convenio.
- f) Responder por escrito, al GOBIERNO REGIONAL y la Unidad Regional SUBDERE de Arica y Patacóna las solicitudes de información sobre aspectos técnicos, financieros y otras consultas relativas al proyecto.
- g) Acompañar en visitas a terreno realizadas por el GORE y la Unidad Regional SUBDERE de Arica y Patacóna.
- h) Ante cualquier modificación que se quiera realizar a la iniciativa, esta debe ser informada por oficio y aprobada por el Gobierno Regional. Sin el cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Regional se regirá por lo aprobado inicialmente.
- i) Reintegrar el saldo total de los fondos no ejecutados u observados sin subsanación.
- j) Incorporar el logo y nombre del Gobierno Regional de Arica y Patacóna en todas las actas de difusión y convocatorias en el marco del presente instrumento.

#### SEXTO: RENDICIONES

El subsejecedor deberá rendir cuenta de los recursos transferidos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 30, de 2015, de la Contraloría General de la República y, además, conforme con las siguientes reglas:

1. **Informes de Avances Técnicos.** El subsejecedor se obliga a presentar Informe(s) Técnico(s) mensuales con respaldos en original, con el objeto de demostrar el avance de las actividades planificadas y efectuadas en el período.

Para efectuar la rendición técnica de avance, el subsejecedor deberá realizar la rendición en el formato único elaborado por el Gobierno Regional.

El subsejecedor deberá presentar dichos informes mensuales dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes que corresponda a contar desde la fecha de total tramitación de este convenio. El Gobierno



Regional dispondrá de 20 días hábiles para emitir el informe de seguimiento y el subejecutor dispondrá de 15 días hábiles para responder a las observaciones emitidas por el Gobierno Regional. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en resoluciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, se entenderá incumplimiento grave del convenio, pudiendo disponerse el término anticipado y reintegro de los fondos.

2. **Informes de Avances Financieros.** El subejecutor se obliga a presentar Informes de Avance Financiero mensuales, con la documentación de respaldo en original y completa, el uso y destino de los recursos recibidos, considerando los términos previstos en la Resolución N° 30, ya individualizada, y las instrucciones recibidas del Gobierno Regional.

El subejecutor deberá presentar dichos informes mensuales dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes que corresponda a contar desde la fecha de total tramitación de este convenio. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para emitir el informe de seguimiento y el subejecutor dispondrá de 15 días hábiles para responder a las observaciones emitidas por el Gobierno Regional. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en resoluciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, se entenderá incumplimiento grave del convenio, pudiendo disponerse el término anticipado y reintegro de los fondos.

Para efectuar la rendición financiera de avance, el subejecutor deberá realizar la rendición en el formato único elaborado por el Gobierno Regional.

Con todo, los Informes de Avance Financiero mensuales también deberán evacuarse en aquellos casos en que la ejecución del presupuesto no origine gastos, en tal caso, deberá declararse sin movimiento.

3. **Documentación original de respaldo.** El subejecutor deberá acompañar a sus rendiciones mensuales, los documentos de respaldo, en original, correspondientes a cada gasto generado y rendido en ese período. Es decir: Autorizaciones de gasto y su vínculo con las áreas de gestión del convenio; Comprobantes de pago firmados y visados indicando el ítem y sub ítem del presupuesto; Comprobantes contables de ingresos, egresos y de traspasos; documentos de las operaciones; Boleas de Honorarios visadas, recepcionadas y pagadas, con sus respectivos Informes de Actividades; Facturas originales con todas sus copias, recepcionadas, pagadas e indicando condición; Boleas sin enmendaduras; Contratos de trabajo, de compraventa y otros, originales y firmados por las partes; Ordenes de Compra; pagos de imposiciones previsionales e impuestos mensuales con sus respectivos respaldos; pagos al personal con sus respectivos comprobantes, autorizaciones y firmas; Liquidaciones de sueldos; carolas y conciliaciones bancarias; Balances tributarios consolidados; Libro Mayor consolidado; Plan de cuentas con firmas correspondientes; Libro de remuneraciones; Libro de compras; y cualquier otro documento que acredite cada una de las operaciones que se financien con cargo a los recursos del presente convenio.

El subejecutor deberá adjuntar a su rendición, copia de los Contratos o acuerdos que hubiere firmado con los beneficiarios, por cada una de las operaciones que se financien con cargo a los recursos del presente convenio.

4. **Normas especiales para la partida de gastos generales o costos fijos de operación.** El subejecutor deberá rendir esta partida de conformidad a la regla anteriormente descrita, sin perjuicio de lo cual, deberá prorratear cada uno de los gastos fijos que impute con cargo a esta partida, en un porcentaje proporcional a los proyectos o iniciativas que tenga en ejecución al momento de presentar la rendición mensual, sea con el Gobierno Regional, sea con otras instituciones públicas o privadas. Lo anterior será acreditado por medio de una Declaración Jurada mensual emitida por el representante legal del subejecutor, en la que individualizará los proyectos o iniciativas que se encuentre ejecutando en el mes al que corresponda la rendición; declaración que deberá ser revisada por el Gobierno Regional. Únicamente en caso que el subejecutor no tenga otros proyectos en ejecución, podrá imputarse el total del gasto fijo a la partida en comento.

La Declaración Jurada mencionada en el párrafo anterior no exime al subejecutor de presentar la documentación original de respaldo que acredite la efectividad del gasto que será imputado a esta partida.

En caso que el subejecutor presentare maliciosamente información falsa en su Declaración Jurada, será denunciado por el delito de perjurio contenido en el artículo 210 del Código Penal.

5. **Normas especiales para la partida de responsabilidad de ejecución.** El subejecutor deberá rendir esta partida mensualmente, con el instrumento tributario respectivo, sea boleta de honorarios, sea factura externa. Asimismo, deberá rendir un Informe Mensual de Actividades detallado y preciso, que deberá contener todas las actividades realizadas por el subejecutor en el mes a rendir. Las actividades decisorias deberán tener relación con los objetivos del presente Convenio. Si a juicio del Gobierno Regional las actividades desvirtúan o guardan relación alguna, ni siquiera mediana, con los objetivos del Convenio, la rendición mensual de la partida será rechazada en su totalidad, previa observación del gasto.

6. **Informe Técnico Final.** El subejecutor se obliga a presentar un Informe Técnico Final dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores al término de la ejecución de las actividades, el que deberá dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y resultados comprometidos. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para dar su conformidad con el informe final o emitir las observaciones que estime conveniente. En caso de existir observaciones, el subejecutor dispondrá de 20 días para subsanarlas. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en resoluciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, el Gobierno Regional rechazará los gastos no subsanados, exigiendo el reintegro de los fondos que correspondan.

7. **Informe Financiero Final.** Asimismo, el Gobierno Regional emitirá su conformidad al Informe Final dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores al término de la ejecución de las actividades, que resuma los gastos por ítem, mes y documentos asociados al proyecto, dando cuenta de la ejecución del monto total de los recursos transferidos, de acuerdo a los ítems señalados en este convenio. El Gobierno Regional dispondrá de 20 días hábiles para dar su conformidad con el informe final o emitir las observaciones que estime conveniente. En caso de existir observaciones, el subejecutor dispondrá de 20 días para subsanarlas. De no superar las observaciones en una segunda oportunidad de revisión, o de reiterar en ellas en resoluciones posteriores o no cumplir con los plazos señalados, el Gobierno Regional rechazará los gastos no subsanados, exigiendo el reintegro de los fondos que correspondan.

8. **Procedimiento Administrativo Puesta en Valor de Patrimonio.** Durante el proceso de rendición de cuentas, deberá tenerse especialmente en cuenta lo dispuesto en la Resolución N° 205, emitida por este Gobierno Regional con fecha 17 de febrero de 2017.

#### SÉPTIMO: CAUCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, el subejecutor entregará una Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario, o cualquier otro instrumento financiero equivalente que asegure el pago de la garantía de manera rápida y eficaz. Dicho instrumento financiero deberá otorgarse por un monto equivalente al 5% del monto del proyecto sub-ejecutado. El sub-ejecutor tendrá a plazo de 10 días hábiles, contados desde la total tramitación del presente acto administrativo, para entregar esta caución al Gobierno Regional; y sólo una vez que dicha caución sea entregada, se podrá efectuar la transferencia de fondos al sub-ejecutor. La boleta deberá emitirse con un plazo de vigencia correspondiente a la fecha programada para la ejecución del 100% de avance del proyecto, de acuerdo a la carta Ganitt aprobada.

Ejecutado el 85% del proyecto, según verificación de la inspección técnica de obra y de acuerdo a la carta Ganitt aprobada para el proyecto, el sub-ejecutor deberá presentar una segunda Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario, o cualquier otro instrumento financiero Boleta de Garantía, para caucionar el proceso de cierre administrativo del proyecto en sub-ejecución; esta garantía deberá ser por un monto correspondiente al 5% del Gasto de Responsabilidad de Ejecución aprobado para el proyecto en curso. Ante la presentación de este segundo documento de garantía, el Gobierno Regional procederá a devolver la boleta de garantía de cumplimiento del contrato, que será reemplazada por esta nueva boleta referida, para efectos de caucionar el proceso de cierre administrativo. Esta boleta deberá ser emitida con un plazo de vigencia correspondiente a 60 días hábiles posteriores a la fecha de calificación del presente convenio. La caución correspondiente será devuelta al sub-ejecutor, una vez que el Gobierno Regional declare formalmente el cierre del presente Convenio de Transferencia.

En caso de ampliaciones de plazo de este convenio, el ejecutor se obliga a renovar la caución en los mismos términos antes descritos.